



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БИЧУРСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**БУРЯАД УЛАСАЙ «БЭШҮҮРЭЙ АЙМАГ» ГЭНН НЮТАГАЙ
ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН**

ул. Советская, д. 43, с. Бичура,
Бичурский район, Республика
Бурятия 671360
тел. 8(30133)42090, факс 42090
E-mail: admbich@icm.buryatia.ru
<http://egov-buryatia.ru/bichura/>

Министерство экономики
Республики Бурятия

05 июля 2023 № 2780

на № _____ от _____

Во исполнение п.18 Постановления Правительства Республики Бурятия от 10 сентября 2009 г. № 337 «Об утверждении правил предоставления субсидии из республиканского бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия на развитие общественной инфраструктуры» Администрация МО «Бичурский район», сообщает, что за шесть месяцев 2023 года из средств на развитие общественной инфраструктуры освоено 846,304 тыс. рублей ,в том числе средства местного бюджета 463,16 тыс. рублей.

За отчётный период проведено освоение средств по следующим мероприятиям:

1. «Ремонт сельского клуба в с.Покровка (замена окон, дверей, освещения) 546304 рублей , в том числе средства местного бюджета 163160 рублей.
2. «Ремонт здания МБУ «Бичурская центральная краеведческая система» с.Бичура»-300000 рублей ,в том числе средства местного бюджета 300000 рублей.

По всем мероприятиям, включенным в перечень мероприятий по развитию общественной инфраструктуры в муниципальном образовании «Бичурский район» в Республике Бурятия определены подрядчики с которыми заключены договора на выполнение работ и поставку товаров.

Приложения

Отчёт о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по состоянию на «01» июля 2023 г. в МО «Бичурский район»

Отчёт об использовании субсидии по состоянию на «01» июля 2023 г. в МО

«Бичурский район»

-Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета МО и ТГВФ по форме 0503324

-Извещение по форме 0504805

Заместитель руководителя Администрация
МО «Бичурский район» по
финансово-экономическим вопросам



М.П.Савельева

Исп. Титова В.Г.
8-9644091932 доб. 310

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления
Субсидии по состоянию на «01» июля 2023 г.

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
1.	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Берёзка" с. Поселье (замена электропроводки)	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Охват детей дошкольным образованием, %	%	71,1	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
2.	Ремонт наружной канализационной системы МАДОУ детский сад "Рябинка" с.Бичура	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			71,1	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
3	Ремонт МАДОУ детский сад "Рябинка" с.Бичура	Доп. соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			71,1	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
4	Установка окон из ПВХ профиля в здании МБДОУ детский сад "Ягодка" с.Узкий Луг	Доп.соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			71,1	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
5	Установка металлических дверей в здании МБДОУ детский сад "Колокольчик" с.Буй	Доп.соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			71,1	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
6	Капитальный ремонт МБДОУ детский сад "Багульник" с.Елань	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			71,1	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
7	Завершение ремонта кровли МБДОУ детский сад "Туяна" у.Шанага	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			71,1	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
8	Ремонт МБОУ "Дабатуйская НОШ" у. Дабатуй	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Удельный вес численности учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в образовательных организациях, %	%	100,00	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
9	Ремонт здания начальной школы МБОУ Шибертуйская СОШ у.Шибертуй	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			100,00	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
10	Утепление стены здания МБОУ Харлунская НОШ, ул. Средний Харлун (с западной стороны),ремонт фронтона.	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			100,00	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
11	Приобретение спортивных луков в МБОУ "Потанинская СОШ" с. Потанино	Доп.соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			100,00	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия


NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
12	Приобретение музыкальных инструментов в МБОУ "Буйская СОШ" с.Буй	Доп.соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			100,00	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
13	Ограждение территории МБОУ "Бичурская СОШ № 1" с.Бичура	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			100,00	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
14	Капитальный ремонт сельского клуба с. Елань	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры ,которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных	%	32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
15	Ремонт сельского клуба в с.Покровка (замена окон, дверей, освещения)	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	17,2	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
16	Установка окон из ПВХ и металлических дверей в здании сельского клуба с.Ара- Киреть	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	учреждений в сфере культуры, %		32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
17	Ремонт здания клуба с.Окино-Ключи (устройство канализации)	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
18	Приобретение кукольного театра в клуб п.Сахарный Завод	Доп.соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
19	Ремонт здания под размещение музея в у.Шанага	Доп.соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
20	Ремонт здания МБУ "Бичурская центральная краеведческая система" с.Бичура	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	17,2	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
21	Ремонт здания клуба п. Сахарный Завод (замена окон, отопительного котла)	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
22	Ремонт скважины с.Новосретенка	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Доля населения Республики Бурятия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	%	3,3	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
23	Ремонт скважины МБОУ Окино-Ключевская СОШ с.Окино-Ключи	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			3,3	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
							Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
24	Ремонт скважины с.Петропавловка	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			3,3	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
25	Ремонт скважины с.Покровка	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			3,3	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
26	Капитальный ремонт скважины МБОУ Гочитская СОШ с. Петропавловка	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Выполнение мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований к	%	100,0	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
27	Ремонт теплового узла в МБОУ Верхне-Мангиртуйская ООШ с.Верхний Мангиртуй	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	отопительному сезон, %		100,0	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
28	Ремонт теплового узла в МБОУ Окино-Ключевская СОШ с.Окино- Ключи	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			100,0	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия



Заместитель руководителя Администрации МО «Бичурский район»
По финансово экономическим вопросам

М.П.Савельева
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, полученной из республиканского бюджета, и средств местного бюджета
на "01" июля 2023г.

NN п/п	Наименование мероприятия согласно утвержденному перечню на текущий год	Общий объем финансирования мероприятий согласно утвержденному перечню			Фактический объем финансирования			Объем освоённых средств (по КС-2 и КС-3)			Кассовый расход			Значение индикато ра согласно утвержде нному перечню, %	Достигнуто е значение индикатора (факт по итогам выполненн ых работ), %	Виды выполнен ных работ (наименов ание)	Площа дь выполн енных работ, кв. м	Колич ество введен ных мест (для ДОУ), ед.	Примечание (причины отклонений)
		всего	РБ	МБ	всего	РБ	МБ	всего	РБ	МБ	всего	РБ	МБ						
1	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Берёзка" с. Поселье (замена электропроводки)	595996,51	595996,51	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,1	72,0	Демонтаж и монтаж кабеля, светильников, рубильников, установка розеток и выключателей			
2	Ремонт наружной канализационной системы МАДОУ детский сад "Рябинка" с.Бичура	625688,00	625688,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,1	-				Реализация мероприятия в 3 квартале

3	Ремонт МАДОУ детский сад "Рябинка" с.Бичура	243200,00	243200,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,1				Реализация мероприятий в 3 квартале
4	Установка окон из ПВХ профиля в здании МБДОУ детский сад "Ягодка" с.Узкий Луг	50000,00	50000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,1				Реализация мероприятий в 3 квартале
5	Установка металлических дверей в здании МБДОУ детский сад "Колокольчик" с.Буй	62068,49	62068,49	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,1				Реализация мероприятий в 3 квартале
6	Капитальный ремонт МБДОУ детский сад "Багульник" с.Елань	1209402,00	1209402,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,1				Реализация мероприятий в 3 квартале
7	Завершение ремонта кровли МБДОУ детский сад "Туяна" у.Шанага	363990,00	363990,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,1				Реализация мероприятий в 3 квартале
8	Ремонт МБОУ "Дабатуйская НОШ" у. Дабатуй	250000,00	250000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00				Реализация мероприятий в 3 квартале
9	Ремонт здания начальной школы МБОУ Шибиртуйская СОШ у.Шибиртуй	76733,00	76733,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00				Реализация мероприятий в 3 квартале
10	Утепление стены здания МБОУ Харлунская НОШ,	264444,00	264444,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00				Реализация мероприятий в 3 квартале

[illegible]

[illegible]

23	Ремонт скважины МБОУ Окино-Ключевская СОШ с.Окино-Ключи	135000,00	135000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	Реализация мероприятий в 3 квартале
24	Ремонт скважины с.Петропавловка	40000,00	40000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	Реализация мероприятий в 3 квартале
25	Ремонт скважины с.Покровка	35000,00	35000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	Реализация мероприятий в 3 квартале
26	Капитальный ремонт скважины МБОУ Гочитская СОШ с. Петропавловка	564155,00	564155,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	Реализация мероприятий в 3 квартале
27	Ремонт теплового узла в МБОУ Верхне-Мангиртуйская ООШ с.Верхний Мангиртуй	600000,00	600000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	Реализация мероприятий в 3 квартале
28	Ремонт теплового узла в МБОУ Окино-Ключевская СОШ с.Окино-Ключи	206480,00	206480,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	Реализация мероприятий в 3 квартале
	Итого	9263160,00	880000,00	463160,00	846304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Заместитель руководителя Администрации МО «Бичурский район»
По финансово экономическим вопросам

М.П.Савельева
(расшифровка подписи)

МП