



**АДМИНИСТРАЦИЯ БИЧУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

БУРЯАД УЛАСАЙ БЭШҮҮРЭЙ АЙМАГАЙ ЗАХИРГААН

ул. Советская, д. 43, с. Бичура, Бичурский район, Республика Бурятия, 671360
тел. 89644091932, факс 8(30133)42090, URL: <http://bichura.gosuslugi.ru>
E-mail: admbich@govrb.ru

№ 2507 от 17.09.2024 г.

Председателю Общественного совета
Бичурского муниципального района
Республики Бурятия
М.И. Оленникову

Уважаемый Михаил Иванович!

Рассмотрев «ПРОТОКОЛ №2 заседания Общественного совета Бичурского муниципального района Республики Бурятия» от 15.08.2024 г., зарегистрированного 23.08.2024 г. № 16.01-B2388/24, Администрация Бичурского муниципального района РБ сообщает следующее:

1. Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования «Подъезд от автомобильной дороги Бичура-Новосретенка-Мотня-Гутай-Шибертуй к с. Покровка (через с. Петропавловка)" км 0 – км 5,7 Бичурского района Республики Бурятия».

30.06.2023 г. между МБУ ХТО МО «Бичурский район» и подрядной организацией ООО «Авто Дом» заключен муниципальный контракт №0102200001623001923-1 с. на общую сумму 235 461 640,00 руб. Срок выполнения работ: со дня подписания контракта по 30.10.2025г.

Выплачен аванс в следующем размере:

В 2023 году – 10 204 100 руб., из них 204 100 руб. – это местный бюджет 10 000 000 руб. – республиканский бюджет;

В 2024 году – 30 612 250 руб., из них 612 250 руб. – это местный бюджет, 30 000 000 руб. – республиканский бюджет.

Согласно заключенному контракту, подрядная организация должна была приступить к строительно-монтажным работам в июне 2024 г.

Однако зимой 2024 г. было зафиксировано подтопление участка автодороги пикет 54+50. В связи с этим 21.03.2024 г. было проведено выездное совещание с представителями Администрации МО «Бичурский район», МБУ ХТО МО «Бичурский район», подрядной организацией ООО «Авто Дом», подрядной организацией по разработке ПСД - ООО «ЛидерСпецСтрой».

На данном совещании были приняты следующие решения, на подтопляемом участке автодороги: установить дополнительные водопропускные трубы, увеличить высоту дорожного полотна, обустроить кюветы, а также произвести корректировку ПСД в соответствии с решениями.

На оформление данной документации требуется время, поэтому, чтобы не нарушать условия муниципального контракта №0102200001623001923-1 от 30.06.2023 г. было заключено дополнительное соглашение №6 от 22.05.2024 г. о переносе сроков исполнения данного контракта на сентябрь 2024 г.

Дополнительно сообщаем, что подрядчик определил место расположения вахтового поселка, осуществляется переезд рабочей бригады и необходимой техники. Согласно графику работ, подрядчик планирует начать производство работ до 30.09.2024 г. В рамках графика на 2024 год будут выполнены следующие виды работ: установка организации дорожного движения и информационных щитов, устройство временных объездных дорог в местах установки водопропускных труб, устройство трех водопропускных труб.


2. По «Алтачейскому водохранилищу №1» сообщаем, что 7 июня 2024г. было выездное обследование совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии РБ и Бичурского филиала ФГБУ «Бурятмелиоводхоз». В ходе осмотра выявлено проседание гребня.

В настоящее время Администрацией МР РБ направлена бюджетная заявка в Министерство природных ресурсов и экологии РБ о предоставлении субсидии из

республиканского бюджета на финансирование разработки ПСД. Согласно коммерческим предложениям, стоимость разработки ПСД составляет 14 170 000 руб.

3. По техническому состоянию крыльца Гочитского фельдшерско-акушерского пункта рекомендуем Вам обратиться в ГБУЗ «Бичурская ЦРБ», так как земельный участок, на котором находится ФАП, является их собственностью.

Врип Главы Бичурского МР РБ



М.П. Савельева