

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БИЧУРСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**БУРЯАД УЛАСАЙ «БЭШҮҮРЭЙ АЙМАГ» ГЭЭН НЮТАГАЙ
ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН**

671360, с. Бичура, ул. Советская, 43
тел. 8(30133)42090, факс 42090
URL:<http://admbich.sdep.ru>
E-mail: admbich@icm.buryatia.ru
от 11 января 2023 года № 85

Министерство экономики
Республики Бурятия

Администрация МО «Бичурский район» сообщает, что за 12 месяцев 2022 г. из направленных средств на развитие общественной инфраструктуры в сумме 14149,510 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 819,11 тыс. рублей освоено 9510,84232 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 587,53 тыс. рублей. Экономия денежных средств в сумме 7,08768 тыс. рублей, возникшая за счёт снижения цены контракта при выполнении работ по капитальному ремонту системы отопления МАОУ ДО "Бичурская детско-юношеская спортивная школа" будет возвращена в республиканский бюджет. Средства выделенные по дополнительному соглашению № 01-29-40/22-3 от 12.12.2022 г. в сумме 4631,580 тыс. рублей, в том числе финансирование из республиканского бюджета в сумме 4400,0 тыс. рублей, не освоены в связи с коротким сроком освоения средств и будут возвращены в республиканский бюджет.

За отчётный период проведено освоение средств по следующим мероприятиям:

1. «Капитальный ремонт помещения администрации МО СП "Посельское" под размещение клуба и библиотеки с. Поселье»- 724827 рублей, в том числе средства местного бюджета 587530 рублей.
2. «Капитальный ремонт Мотнинского сельского клуба с. Мотня»-556086 рублей.
3. «Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Ая-Ганга" у.Шибертуй»- 300000 рублей.
4. «Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Берёзка" с. Поселье»-231710 рублей.
5. «Установка металлических дверей и устройство пандуса в здании библиотеки у. Средний Харлун» -100000 рублей.
6. Ремонт пищеблока в МБДОУ Детский сад «Колокольчик» с.Буй-407800 рублей
7. Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Елочка» с Потанино-450000 рублей.
8. Ремонт кровли МБДОУ Детский сад «Туяна» у.Шанага-461150, рублей.

9. Ремонт МБДОУ детский сад «Ягодка» с.Узкий Луг(наружная облицовка стен сайдингом)-268020,0 рублей.
10. Капитальный ремонт МБОУ «Бичурская СОШ №1 с.Бичура.-587761,8 рублей.
11. Приобретение оборудования в пищеблок МБОУ Бичурская СОШ № 4 с.Бичура-322516,25 рублей.
12. Капитальный ремонт МБОУ Билютайская СОШ с.Билютай-474064,00 рублей.
13. Установка окон из ПВХ и металлических дверей в здании сельского клуба с.Ара-Киреть -200000,0 рублей.
14. Установка отопительного котла в сельском клубе с. Покровка-100000,00 рублей.
15. Ремонт системы отопления здания сельского клуба у. Гутай-100000,00 рублей.
16. Установка окон из ПВХ в здании библиотеки с. Билютай -100000,0 рублей.
17. Ремонт в Доме культуры в у. Хонхолой (бурение скважины)-60000,00 рублей.
18. Капитальный ремонт здания клуба п. Сахарный Завод-400000 рублей.
19. По итогам проведённого аукциона по объекту «Капитальный ремонт системы отопления МБОУ Бичурская СОШ № 4 с. Бичура»13.06.2022 г. заключен муниципальный с ООО «Единство» на сумму 1537045,00 рублей , на экономию заключен договор на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту системы отопления МБОУ БСШ № 4 в с.Бичура. Выполнение работ до 31 июля 2022 г. В августе выполненные работы оплачены.
20. По итогам проведённого аукциона по объекту «Капитальный ремонт системы отопления МАОУ ДО "Бичурская детско-юношеская спортивная школа" 17.06.2022 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Единство» сумму 424055,77 рублей. Срок выполнения работ до 31.07.2022 г. Работы выполнены и оплачены в июле 2022 г.
21. По итогам проведённого аукциона по объекту « Капитальный ремонт МБОУ Харлунская НОШ ул.Средний Харлун» 17.06.2022 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Онон» на сумму 1534828,7 рублей. Выполнение работ до 15 августа 2022 г. Работы выполнены в срок и оплачены в августе 2022 г.


Приложения:

Отчёт о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по состоянию на «31» декабря 2022 г в МО «Бичурский район».

Отчёт об использовании субсидии по состоянию на «31»декабря 2022 г. в МО «Бичурский район».

Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета МО и ТГВФ по форме 0503324.

Заместитель руководителя МКУ Администрация
МО «Бичурский район» по
финансово-экономическим вопросам


М.П.Савельева

Исп. Титова В.Г.
8-9644091932 доб. 310

Приложение № 4 к соглашению о предоставлении из республиканского бюджета субсидии на развитие общественной инфраструктуры местного бюджета муниципального образования «Бичурский район» от 14.03.2022 № 01-29-40/22

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии по состоянию на «31» декабр 2022 г.

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности <1>	Единица измерения <1>	Значение показателя результативности предоставления субсидии <1>		Причины отклонения <3>
					плановое <1>	фактическое <2>	
1	Ремонт пищеблока в МБДОУ Детский сад "Колокольчик" с. Буй	Дополнительное соглашение № 01-29- 40/22-2 от 03.08.2022 г.		%	72,0	72,0	
2	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Елочка" с. Потанино	Соглашение № 01- 29-40/22 от 14.03.2022 г.		%	72,0	72,0	
3	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Тюяна" у.Шанага	Дополнительное соглашение № 01-29- 40/22-1 от 29.04.2022 г.		%	72,0	72,0	
4	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Ая-Ганга" у.Шибертуй	Дополнительное соглашение № 01-29- 40/22-1 от 29.04.2022 г.	Охват детей дошкольным образованием	%	72,0	72,0	
5	Ремонт МБДОУ детский сад «Ягодка» с.Узкий Луг(наружная облицовка стен сайдингом)	Дополнительное соглашение № 01-29- 40/22-2 от 03.08.2022 г.		%	72,0	72,0	
6	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Берёзка" с. Поселье	Соглашение № 01-29- 40/22 от 14.03.2022 г.		%	72,0	72,0	
7	Ремонт наружной канализационной системы МАДОУ детский сад "Рябинка"	Дополнительное соглашение № 01-29- 40/22-3 от 12.12.2022 г.		%	72,0	0,00	Перенос исполнения мероприяти

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности <1>	Единица измерения <1>	Значение показателя результативности предоставления субсидии <1>		Причины отклонения <3>
					плановое <1>	фактическое <2>	
	с.Бичура						я на 2023 год
8	Капитальный ремонт МБДОУ детский сад "Багульник" с.Елань (замена окон)	Дополнительное соглашение № 01-29- 40/22-3 от 2.12.2022 г.		%	72,0	0,00	Перенос исполнения мероприятия я на 2023 год
9	Завершение ремонта кровли МБДОУ Детский сад "Тужан" у.Шанага	Дополнительное соглашение № 01-29- 40/22-3 от 12.12.2022 г.		%	72,0	0,00	Перенос исполнения мероприятия я на 2023 год
10	Капитальный ремонт МБОУ Бичурская СОШ № 1 с. Бичура	Соглашение № 01- 29-40/22 от 14.03.2022 г.	Удельный вес численности учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в образовательных организациях	%	99,7	99,7	
11	Приобретение оборудования в пищеблок МБОУ Бичурская СОШ № 4 с.Бичура	Дополнительное соглашение № 01-29- 40/22-2 от 03.08.2022 г.		%	99,7	99,7	
12	Капитальный ремонт МБОУ Харлунская НОШ, ул. Средний Харлун	Соглашение № 01- 29-40/22 от 14.03.2022 г.		%	99,7	99,7	
13	Утепление стены здания МБОУ Харлунская НОШ, ул. Средний Харлун (с западной стороны), ремонт фронтона.	Дополнительное соглашение № 01-29- 40/22-3 от 12.12.2022 г.				99,7	0
14	Капитальный ремонт МБОУ Билотайская СОШ с. Билотай	Соглашение № 01- 29-40/22 от 14.03.2022 г.		%	99,7	37,7	

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности <1>	Единица измерения <1>	Значение показателя результативности предоставления субсидии <1>		Причины отклонения <3>
					плановое <1>	фактическое <2>	
15	Капитальный ремонт Мотнинского сельского клуба с. Мотня	Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в культуре, которые находятся аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий	%	37,7	37,7,7	
16	Установка окон из ПВХ и металлических дверей в здании сельского клуба с.Ара- Киреть	Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в культуре, которые находятся аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий	%	37,7	37,7	
17	Установка отопительного котла в сельском клубе с. Покровка	Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в культуре, которые находятся аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий	%	37,7	37,7	
18	Ремонт в Доме культуры в у.Хонхой (бурение скважины)	Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-2 от 03.08.2022 г.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в культуре, которые находятся аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий	%	37,7	37,7	
19	Ремонт системы отопления здания сельского клуба у. Гутай	Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в культуре, которые находятся аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий	%	37,7	37,7	
20	Установка окон из ПВХ в здании библиотеки с. Билотай	Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в культуре, которые находятся аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий	%	37,7	37,7	
21	Капитальный ремонт здания клуба п. Сахарный Завод	Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в культуре, которые находятся аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий	%	37,7	37,7	
22	Установка металлических дверей и устройство пандуса в здании библиотеки у. Средний Харлун	Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в культуре, которые находятся аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий	%	37,7	37,7	
23	Ремонт сельского клуба в с.Покровка (замена окон, дверей, освещения)	Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-3 от 12.12.2022 г.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в культуре, которые находятся аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий	%	37,7	0,00	Перенос исполнения мероприятия на 2023 год

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности <1>	Единица измерения <1>	Значение показателя результативности предоставления субсидии <1>		Причины отклонения <3>
					плановое <1>	фактическое <2>	
24	Капитальный ремонт помещения администрации МО СП "Посельское" под размещение клуба и библиотеки с. Поселье	Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г.		%	37,0	37,7	
25	Капитальный ремонт системы отопления МБОУ Бичурская СОШ № 4 с. Бичура	Соглашение № 01-29-40/22 от 14.03.2022 г.1	Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно коммунального комплекса муниципальных образований к отопительному сезону	%	100,0	100,0	
26	Ремонт теплового узла в МБОУ Верхне-Мангыртуйская СОШ с.Верхний Мангыртуй	Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-3 от 12.12.2022 г.		%	100,0	0,00	Перенос исполнения мероприятия на 2023 год
27	Капитальный ремонт системы отопления МАОУ ДО "Бичурская детско-юношеская спортивная школа"	Дополнительное соглашение № 2.48-5/21-2 от 10.06.2021 г.		%	100,0	100,0	
28	Капитальный ремонт скважины МБОУ Гочитская СОШ с. Петропавловка	Дополнительное соглашение № 01-29-40/22-3 от 12.12.2022 г.		%	100,0	0,00	Перенос исполнения мероприятия на 2023 год

<1> Заполняется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.

<2> Заполняется по состоянию на отчетную дату (на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 31 декабря отчетного года).

<3> Заполняется в случае недостижения показателя результативности.

Приложение № 5 к соглашению о предоставлении из республиканского бюджета субсидии на развитие общественной инфраструктуры местного бюджета муниципального образования «Бичурский район» от 14.03.2022 № 01-29-40/22

ОТЧЕТ
об использовании субсидии по состоянию на "31" декабря 2022 г.

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии (дополнительным соглашением) в отчетном году, тыс. руб. <1>			Кассовое исполнение по состоянию на "31" декабря 2022 г., тыс. руб.			Экономи я, тыс. руб.	Сроки завершения мероприятия	
		Всего	республикански й бюджет	местный бюджет	Всего	республиканск ий бюджет	местный бюджет		План <2>	Факт
1	Ремонт пищеблока в МБДОУ Детский сад "Колокольчик" с. Буй	407,800	407,800	0,00	407,800	407,800	0,00		31.08.2022	30.09.20 22
2	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Елочка" с. Потанино	450,000	450,000	0,00	450,000	450,000	0,00		31.08.2022	31.08.20 22
3	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Туяна" у.Шанага	461,150	461,150	0,00	461,150	461,150	0,00		31.08.2022	31.08.20 22
4	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Ая-Ганга" у.Шибегтуй	300,000	300,000	0,00	300,000	300,000	0,00		31.07.2022	30.06.20 22
5	Ремонт МБДОУ детский сад «Ягодка» с.Узкий Луг(наружная облицовка стен сайдингом)	268,020	268,020	0,00	268,020	268,020	0,00		30.09.2022	30.09.20 22

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии (дополнительным соглашением) в отчетном году, тыс. руб. <1>			Кассовое исполнение по состоянию на "31" декабря 2022 г., тыс. руб.			Экономи я, тыс. руб.	Сроки завершения мероприятия	
		Всего	республикански й бюджет	местный бюджет	Всего	республиканск ий бюджет	местный бюджет		План <2>	Факт
6	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Берёзка" с. Поселье	231,710	231,710	0,00	231,710	231,710	0,00		31.07.2022	30.06.20 22
7	Ремонт наружной канализационной системы МАДОУ детский сад "Рябинка" с.Бичура	1078,040	1078,040	0,00	0,00	0,00	0,00		31.12.2022	Перенос исполне ния меропри ятия на 2023 год
8	Капитальный ремонт МБДОУ детский сад "Багульник" с.Елань (замена окон)	1209,402	1209,402	0,00	0,00	0,00	0,00		31.12.2022	Перенос исполне ния меропри ятия на 2023 год
9	Завершение ремонта кровли МБДОУ Детский сад "Туяна" ул.Шанага	363,99	363,99	0,00	0,00	0,00	0,00		31.12.2022	Перенос исполне ния меропри ятия на 2023 год
10	Капитальный ремонт МБОУ Бичурская СОШ № 1 с. Бичура	587,7618	587,7618	0,00	587,7618	587,7618	0,00		30.06.2022	31.07.20 22
11	Приобретение оборудования в	322,51625	322,51625	0,00	322,51625	322,51625	0,00		30.09.2022	30.09.20 22

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии (дополнительным соглашением) в отчетном году, тыс. руб. <1>			Касовое исполнение по состоянию на "31" декабря 2022 г., тыс. руб.			Экономи я, тыс. руб.	Сроки завершения мероприятия	
		Всего	республикански й бюджет	местный бюджет	Всего	республиканск ий бюджет	местный бюджет		План <2>	Факт
	пиццблок МБОУ Бичурская СОШ № 4 с.Бичура									
12	Капитальный ремонт МБОУ Харлунская НОШ, ул. Средний Харлун	1534,8287	1534,8287	0,00	1534,8287	1534,8287	0,00		31.08.2022	31.08.2022
13	Утепление стены здания МБОУ Харлунская НОШ, ул. Средний Харлун (с западной стороны),ремонт фронтона.	264,444	264,444	0,00	0,00	0,00	0,00		31.12.2022	Перенос исполне ния меропри ятия на 2023 год
14	Капитальный ремонт МБОУ Билотагская СОШ с. Билотаг	474,064	474,064	0,00	474,064	474,064	0,00		31.07.2022	15.08.2022
15	Капитальный ремонт Мотнинского сельского клуба с. Мотня	556,0086	556,0086	0,00	556,0086	556,0086	0,00		31.05.2022	22.06.2022
16	Установка окон из ПВХ и металлических дверей в здании сельского клуба с.Ара- Киреть	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		30.06.2022	31.07.2022
17	Установка отопительного котла в	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		31.07.2022	31.07.2022

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии (дополнительным соглашением) в отчетном году, тыс. руб. <1>			Кассовое исполнение по состоянию на "31" декабря 2022 г., тыс. руб.			Экономи я, тыс. руб.	Сроки завершения мероприятия	
		Всего	республикански й бюджет	местный бюджет	Всего	республиканск ий бюджет	местный бюджет		План <2>	Факт
	сельском клубе с. Покровка									
18	Ремонт в Доме культуры в у.Хонхойлой (бурение скважины)	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00		30.09.2022	30.09.2022
19	Ремонт системы отопления здания сельского клуба у. Гугай	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		31.07.2022	30.09.2022
20	Установка окон из ПВХ в здании библиотеки с. Билотай	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		30.06.2022	31.07.2022
21	Капитальный ремонт здания клуба п. Сахарный Завод	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		31.07.2022	31.07.2022
22	Установка металлических дверей и устройство пандуса в здании библиотеки у. Средний Харлун	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		31.05.2022	30.06.2022
23	Ремонт сельского клуба в с.Покровка (замена окон, дверей, освещения)	546,304	546,304	0,00	0,00	0,00	0,00		31.12.2022	Перенос исполне ния меропри ятия на 2023 год

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии (дополнительным соглашением) в отчетном году, тыс. руб. <1>			Кассовое исполнение по состоянию на "31" декабря 2022 г., тыс. руб.			Экономия, тыс. руб.	Сроки завершения мероприятия	
		Всего	республиканский бюджет	местный бюджет	Всего	республиканский бюджет	местный бюджет		План <2>	Факт
24	Капитальный ремонт помещения администрации МО СП "Посельское" под размещение клуба и библиотеки с. Поселье	724,8272	137,2972	587,530	724,8272	137,2972	587,530		31.05.2022	31.05.2022
25	Капитальный ремонт системы отопления МБОУ Бичурская СОШ № 4 с. Бичура	1708,1	1708,1	0,00	1708,100	1708,100	0,00		31.08.2022	31.08.2022
26	Ремонт теплового узла в МБОУ Верхне- Мангиртуйская СОШ с.Верхний Мангиртуй	605,245	605,245	0,00	0,00	0,00	0,00		31.1.2022	Перенос исполне ния меропри ятия на 2023 год
27	Капитальный ремонт системы отопления МАОУ ДО "Бичурская детско-юношеская спортивная школа"	431,14345	431,14345	0,00	424,05577	424,05577	7,08768		31.08.2022	31.07.2022
28	Капитальный ремонт скважины МБОУ Гочитская СОШ с. Петропавловка	564,155	332,575	231,58	0,00	0,00	0,00		31.12.2022	Перенос исполне ния меропри ятия на 2023 год

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии (дополнительным соглашением) в отчетном году, тыс. руб. <1>			Кассовое исполнение по состоянию на "31" декабря 2022 г., тыс. руб.			Экономия, тыс. руб.	Сроки завершения мероприятия	
		Всего	республиканский бюджет	местный бюджет	Всего	республиканский бюджет	местный бюджет		План <2>	Факт
	Итого	14149,510	13330,400	819,10	9510,84232	8923,31232	587,530	7,0876 8		

<1> Заполняется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.

<2> Заполняется в соответствии с контрактом, договором, соглашением и т.д.

ОТЧЕТ
об использовании межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета МО и ТИ РФ

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИЛИАЛ СВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРНУЖСКИЙ РАЙОН»

Наименование финансового органа

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения: руб

БЮДЖЕТ Т. МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРНУЖСКИЙ РАЙОН»

интервалы: год/кварт

1. Движение целевых средств


Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503324
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	02299581
по ОКЕИ	8168909000
	383

Наименование показателя	Глава по БК	Код целевой статьи расходов по БК	Администратор поступления	Классификация доходов		Остаток на начало отчетного периода		В том числе погребенные в погреб по подразделам	6	7	8	9	Возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в бюджет субъекта	10	Возвращено из бюджета субъекта в объеме погребенных в разрезе	11	Остаток на конец отчетного периода	
				Код дохода по БК	Код дохода по БК	Остаток на начало отчетного периода, всего	в том числе погребенные в погреб по подразделам										Остаток на конец отчетного периода, всего (гр. 5 - гр. 7 - гр. 9 - гр. 8 - гр. 10 - гр. 11)	в том числе погребенные в бюджет субъекта (гр. 11)
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Сумма межбюджетных трансфертов, всего							13 330 400,00	8 923 312,32									4 407 087,68	
В том числе по коду главы	009						13 330 400,00	8 923 312,32									4 407 087,68	
Развитие общественной инфраструктуры	012	50.0072.140	060	2022999050000150			13 330 400,00	8 923 312,32									4 407 087,68	

2. Расходование целевых средств

Наименование показателя	Код главы по БК	Код вида расхода по БК				Сумма кассового расхода
		ГРБС	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	
1	2	3.1	3.2	3.3	3.4	4
Расходы целевых средств, всего:						8 923 312,32
в том числе по коду главы	812					8 923 312,32
Развитие общественной инфраструктуры	812	000	0701	5630672140	612	2 118 680,00
Развитие общественной инфраструктуры	812	000	0702	5630672140	612	4 627 270,75
Развитие общественной инфраструктуры	812	000	0703	5630672140	622	424 055,77
Развитие общественной инфраструктуры	812	000	0801	5630672140	540	1 753 305,80

НАЧАЛЬНИК



В.Н. Оленникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.П. Бельский
(расшифровка подписи)

11 января 2023 г.