

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БИЧУРСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**БУРЯАД УЛАСАЙ «БЭШҮҮРЭЙ АЙМАГ» ГЭХЭН НЮТАГАЙ
ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН**

ул. Советская, д. 43, с. Бичура,
Бичурский район, Республика
Бурятия 671360
тел. 8(30133)42090, факс 42090
E-mail: admbich@icm.buryatia.ru
<http://egov-buryatia.ru/bichura/>
05 октября 2023 № 3588
на № 03-08-04И4934/23 от
26.09.2023 г.

Министерство экономики
Республики Бурятия

Во исполнение п.18 Постановления Правительства Республики Бурятия от 10 сентября 2009 г. № 337 «Об утверждении правил предоставления субсидии из республиканского бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия на развитие общественной инфраструктуры» Администрация МО «Бичурский район», направляет в ваш адрес отчёт об использовании субсидии на развитие общественной инфраструктуры на 01.10.2023 г.

Приложения

- Отчёт о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по состоянию на «01» октября 2023 г. в МО «Бичурский район»
- Отчёт об использовании субсидии по состоянию на «01» октября 2023 г. в МО «Бичурский район»
- Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета МО и ТГВФ по форме 0503324
- Извещение по форме 0504805

Заместитель руководителя Администрации
МО «Бичурский район» по
финансово-экономическим вопросам

М.П.Савельева

Исп. Титова В.Г.
8-9644091932 доб. 310

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления
Субсидии по состоянию на «01» октября 2023 г.


NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
1.	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Берёзка" с. Поселы (замена электропроводки)	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Охват детей дошкольным образованием, %	%	71,1	72,0	
2.	Ремонт наружной канализационной системы МАДОУ детский сад "Рябинка" с. Бичура	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			71,1	72,0	
3	Ремонт МАДОУ детский сад "Рябинка" с. Бичура	Доп. соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			71,1	72,0	
4	Установка окон из ПВХ профиля в здании МБДОУ детский сад "Ягодка" с. Узкий Луг	Доп. соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			71,1	72,0	
5	Установка металлических дверей в здании МБДОУ детский сад "Колокольчик" с. Буй	Доп. соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			71,1	72,0	
6	Капитальный ремонт МБДОУ детский сад "Багульник" с. Елань	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			71,1	72,0	
7	Завершение ремонта кровли МБДОУ детский сад "Туяна" у. Шанага	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			71,1	72,0	
8	Ремонт МБОУ "Дабагуйская НОШ" у. Дабагуй	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Удельный вес численности	%	100,00	100,00	

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
9	Ремонт здания начальной школы МБОУ Шибертуйская СОШ у.Шибертуй	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в образовательных организациях, %		100,00	100,00	
10	Утепление стены здания МБОУ Харунская НОШ, ул. Средний Харлун (с западной стороны),ремонт фронтона.	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			100,00	100,00	
11	Приобретение спортивных луков в МБОУ "Потанинская СОШ" с. Потанино	Доп.соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			100,00	100,00	
12	Приобретение музыкальных инструментов в МБОУ "Буйская СОШ" с.Буй	Доп.соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			100,00	100,00	
13	Ограждение территории МБОУ "Бичурская СОШ № 1"с.Бичура	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			100,00	100,00	
14	Капитальный ремонт сельского клуба с. Елань	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры ,которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных	%	32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
15	Ремонт сельского клуба в с.Покровка (замена окон, дверей, освещения)	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	17,2	
16	Установка окон из ПВХ и металлических дверей в здании сельского клуба с.Ара- Киреть	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	17,2	
17	Ремонт здания клуба с.Ожино-Ключи (устройство канализации)	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	17,2	

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
18	Приобретение кукольного театра в клуб п.Сахарный Завод	Доп.соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.	учреждений в сфере культуры, %		32,8	17,2	
19	Ремонт здания под размещение музея в у.Шанага	Доп.соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			32,8	17,2	
20	Ремонт здания МБУ "Бичурская центральная краеведческая система" с.Бичура	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	17,2	
21	Ремонт здания клуба п. Сахарный Завод (замена окон, отопительного котла)	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	17,2	
22	Ремонт скважины с.Новосретенка	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Доля населения Республики Бурятия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	%	3,3	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
23	Ремонт скважины МБОУ Окино-Ключевская СОШ с.Окино-Ключи	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			3,3		Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены

NN л/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
24	Ремонт скважины с.Петропавловка	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			3,3	3,3	после реализации мероприятия
25	Ремонт скважины с.Покровка	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			3,3	3,3	
26	Капитальный ремонт скважины МБОУ Гочитская СОШ с. Петропавловка	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального комплекса муниципальных образований к отопительному сезону, %	%	100,0	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия
27	Ремонт теплового узла в МБОУ Верхне-Мангиртуйская ООШ с.Верхний Мангиртуй	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			100,0	100,0-	
28	Ремонт теплового узла в МБОУ Ожино-Ключевская СОШ с.Ожино- Ключи	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			100,0	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятия

Заместитель руководителя Администрации МО «Бичурский район»
По финансово экономическим вопросам



МП

М.П.Савельева
(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к соглашению о предоставлении из республиканского бюджета субсидии на развитие общественной инфраструктуры местному бюджету
Муниципального образования «Бичурский район»
от 15.03.2023 № 35/23

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, полученной из республиканского бюджета, и средств местного бюджета
на "01" октября 2023г.

NN п/п	Наименование мероприятия согласно утвержденному перечню на текущий год	Общий объем финансирования мероприятий согласно утвержденному перечню			Фактический объем финансирования			Объем освоённых средств (по КС-2 и КС-3)			Кассовый расход			Значение индикато ра согласно утвержде нному перечню, %	Достигнуто е значение индикатора (факт по итогам выполненн ых работ), %	Виды выполнен ных работ (наименов ание)	Площа дь выполн енных работ, кв. м	Колич ество введен ных мест (для ДОУ), ед.	Примечание (причины отклонений)
		всего	РБ	МБ	всего	РБ	МБ	всего	РБ	МБ	всего	РБ	МБ						
1	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Берёзка" с. Поселье (замена электропроводки)	595996,51	595996,51	0,00	595996,51	595996,51	-0,00	595996,51	595996,996,51	-0,00	595996,51	595996,51	-0,00	71,1	72,0	Демонтаж и монтаж кабеля, светильников, рубильников, установка розеток и выключателей			
2	Ремонт наружной канализационной системы МАДОУ детский сад "Рябинка" с.Бичура	625688,00	625688,00	0,00	625688,00	625688,00	0,00	625688,00	625688,00	0,00	625688,00	625688,00	0,00	71,1	72,0	Ремонт канализационной системы			

3	Ремонт МАДОУ детского сад "Рябинка" с.Бычюра	243200,00	243200,00	0,00	243200,00	243200,00	0,00	243200,00	243200,00	0,00	243200,00	243200,00	0,00	71,1	72,0				Реализация мероприятий в 4 квартале
4	Установка окон из ПВХ профили в здании МБДОУ детский сад "Ягодка" с. Уэкий Луг	50000,00	50000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,1				Реализация мероприятий в 4 квартале	
5	Установка металлических дверей в здании МБДОУ детский сад "Колокольчик".с.Буй	62068,49	62068,49	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,1				Реализация мероприятий в 4 квартале	
6	Капитальный ремонт МБДОУ детский сад "Багульник" с.Елань	1209402,00	1209402,00	0,00	1209402,00	1209402,00	0,00	1209402,00	1209402,00	0,00	1209402,00	1209402,00	0,00	71,1	72,0	Ремонт полов,устройство перегородок, замена деревянных окон на окна из ПВХ, замена входной двери,			
7	Завершение ремонта кровли МБДОУ детский сад "Тюана" у.Шанага	363990,00	363990,00	0,00	363990,00	363990,00	0,00	363990,00	363990,00	0,00	363990,00	363990,00	0,00	71,1	72,0	Ремонт кровли и			
8	Ремонт МБОУ "Дабагуйская НОШ" у. Дабагуй	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	100,00	100,00	Замена окон и дверей			

9	Ремонт здания начальной школы МБОУ Шибертуйская СОШ у.Шибертуй	76733,0 0	76733, 00	0,0 0	76733, 00	7673 3,00	0,00	76733,0 0	767 33,0 0	0,00	76733 ,00	76733 ,00	0,00	100,00	100,00	Ремонт кровли			
10	Утепление стены здания МБОУ Харлунская НОЦ, ул. Средний Харлун (с западной стороны),ремонт фронтона.	264444, 00	26444 4,00	0,0 0	26444 4,00	2644 44,00	0,00	264444, 00	264 444, 00	0,00	26444 4,00	26444 4,00	0,00	100,00	100,00	Утепление стен, наружная обшивка стен сайдингом			
11	Приобретение спортивных луков в МБОУ "Потанинская СОШ" с. Потанино	111582, 00	11158 2,00	0,0 0	11158 2,00	1115 82,00	0,00	111582, 00	111 582, 00	0,00	11158 2,00	11158 2,00	0,00	100,00	100,00	Приобрете ние спортивн ых луков			
12	Приобретение музыкальных инструментов в МБОУ "Буйская СОШ" с.Буй	50000,0 0	50000, 00	0,0 0	50000, 00	5000 0,00	0,00	50000,0 0	500 00,0 0	0,00	50000 ,00	50000 ,00	0,00	100,00	100,00	Приобрете ние 2 акустичес ких гитар и синтезато ра			
13	Отражение территории МБОУ "Бичурская СОШ № 1" с.Бичура	380000, 00	38000 0,00	0,0 0	38000 0,00	3800 00,00	0,00	380000, 00	380 000, 00	0,00	38000 0,00	38000 0,00	0,00	100,00	100,0	Устройство металлических столбов и ограждения из готовых решетчат ых панелей			

14	Капитальный ремонт сельского клуба с. Елань	1246913,00	1246913,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,8			Реализация мероприятий в 4квартале
15	Ремонт сельского клуба в с.Покровка (замена окон, дверей, освещения)	546304,00	383144,00	163160,00	546304,00	383144,00	163160,00	546304,00	383144,00	163160,00	32,8	17,2	Демонтаж и установка окон из ПВХ, утепление дверей, установка металлических дверей, ремонт электроосвещения, укрытие полов линолеумом, устройство потолков плиточно-ячеистых					
16	Установка окон из ПВХ и металлических дверей в здании сельского клуба с.Ара- Киреть	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	32,8	17,2	Устройство двух металлических дверей и 5 оконных блоков					
17	Ремонт здания клуба с.Окино-Ключи (устройство канализации)	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	32,8	17,2	Прокладка трубопроводов, устройство канализационного колодца					

18	Приобретение кукольного театра в клуб п.Сахарный Завод	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	5000,00	0,00	50000,00	500,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	32,8	17,2	Приобретение мягких игрушек для кукольного театра			
19	Ремонт здания под размещение музея в у.Шаната	120000,00	12000,00	0,00	12000,00	1200,00	0,00	120000,00	120,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	32,8	17,2	Замена деревянных окон на окна из ПВХ			
20	Ремонт здания МБУ "Бичурская центральная краеведческая система" с. Бичура	300000,00	0,00	300,000,00	30000,00	0,00	30000,00	300000,00	0,00	3000,00	30000,00	0,00	3000,00	32,8	17,2	Устройство покрытий из линолеума, окраска стен, полов			
21	Ремонт здания клуба п. Сахарный Завод (замена окон, отопительного котла)	636204,00	63620,40	0,00	63620,40	6362,04	0,00	636204,00	636,204,00	0,00	63620,40	63620,40	0,00	32,8	17,2	Замена котла ,ремонт кровли котельной замена окон			
22	Ремонт скажины с. Новосретенка	100000,00	10000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3			Реализация мероприятия в 4 квартале		
23	Ремонт скажины МБОУ Окино-Ключевская СОШ с.Окино-Ключи	135000,00	13500,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3			Реализация мероприятия в 4 квартале		
24	Ремонт скажины с.Петропавловка	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	4000,00	0,00	40000,00	400,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	3,3		Ремонт кровли, демонтаж и			

[illegible]