

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления
Субсидии по состоянию на «01» января 2024 г.

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
1.	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Берёзка" с. Поселье (замена электропроводки)	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Охват детей дошкольным образованием, %	%	72,0	72,0	
2.	Ремонт наружной канализационной системы МАДОУ детский сад "Рябинка" с. Бичура	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			72,0	72,0	
3	Ремонт МАДОУ детский сад "Рябинка" с. Бичура	Доп. соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			72,0	72,0	
4	Установка окон из ПВХ профиля в здании МБДОУ детский сад "Ягодка" с. Узкий Луг	Доп. соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			72,0	72,0	
5	Установка металлических дверей в здании МБДОУ детский сад "Колокольчик" с. Буй	Доп. соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			72,0	72,0	
6	Капитальный ремонт МБДОУ детский сад "Багульник" с. Еглань	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			72,0	72,0	
7	Отражение территории МБДОУ детский сад "Полянка" с. Бичура	Доп. соглашение № 35/23-3 от 19.12.2023 г.			72,0		Перенос исполнения мероприятия на 2024 год
8	Завершение ремонта кровли МБДОУ детский сад "Туана" у. Шанага	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			72,0	72,0	

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
18	Приобретение музыкальных инструментов в МБОУ "Буйская СОШ" с.Буй	Доп.соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры ,которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры, %	%	100,00	100,00	
19	Ограждение территории МБОУ "Бичурская СОШ № 1" с.Бичура	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			100,00	100,00	
20	Капитальный ремонт сельского клуба с. Елань	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	32,8	
21	Ремонт сельского клуба в с.Покровка (замена окон, дверей, освещения)	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	32,8	
22	Установка окон из ПВХ и металлических дверей в здании сельского клуба с.Ара-Киреть	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	32,8	
23	Ремонт здания клуба с.Окино-Ключи (устройство канализации)	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры ,которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры, %	%	32,8	32,8	
24	Приобретение кукольного театра в клуб п.Сахарный Завод	Доп.соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			32,8	32,8	
25	Ремонт здания под размещение музея в у.Шаната	Доп.соглашение № 35/23-2 от 19.06.2023 г.			32,8	32,8	
26	Устройство пандуса главного входа МБУ "Бичурская центральная краеведческая система" с.Бичура	Доп.соглашение № 35/23-3 от 19.12.2023 г.			32,8		Перенос исполнения мероприятия на 2024год
27	Оснащение оборудованием сельского клуба с. Мальный Куналей	Доп.соглашение № 35/23-3 от 19.12.2023 г.			32,8		Перенос исполнения мероприятия на 2024год
28	Капитальный ремонт сельского клуба с.Сухой Ручей	Доп.соглашение № 35/23-3 от 19.12.2023 г.			32,8		Перенос исполнения мероприятия на 2024год

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
29	Ремонт здания МБУ "Бичурская центральная краеведческая система" с. Бичура	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	32,8	
30	Ремонт здания клуба п. Сахарный Завод (замена окон, отопительного котла)	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			32,8	32,8	
31	Ремонт скважины с.Новосереженка	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Доля населения Республики Бурятия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	%	3,3	3,3	
32	Ремонт скважины МБОУ Окино-Ключевская СОШ с.Окино-Ключи	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			3,3	3,3	
33	Ремонт скважины с.Петропавловка	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			3,3	3,3	
34	Ремонт скважины с.Покровка	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			3,3	3,3	
35	Капитальный ремонт скважины МБОУ Гочитская СОШ с. Петропавловка	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.	Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований к отопительному сезону, %	%	100,0	100,0	
36	Ремонт теплового узла в МБОУ Верхне-Мантурейская ООШ с.Верхний Мантурей	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			100,0	100,0	
37	Ремонт теплового узла в МБОУ Окино-Ключевская СОШ с.Окино-Ключи	Соглашение № 35/23 от 15.03.2023 г.			100,0	100,0	

Врио главы МО «Бичурский район»

МП



М.П.Савельева
(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Соглашению о предоставлении из республиканского бюджета субсидии на развитие общественной инфраструктуры местному бюджету
Муниципального образования «Бичурский район»
от 15.03.2023 № 35/23

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, полученной из республиканского бюджета, и средств местного бюджета
на "01" января 2024г.

NN л/п	Наименование мероприятий согласно утвержденному у перечню на текущий год	Общий объем финансирования мероприятий согласно утвержденному перечню			Фактический объем финансирования			Объем освоённых средств (по КС-2 и КС-3)			Кассовый расход			Значение индикатора согласно утвержденному перечню, %	Достигнуто значение индикатора (факт по итогам выполненных работ), %	Виды выполненных работ (наименование)	Площадь выполненных работ, кв. м	Количество введённых мест (для ДОУ), ед.	Примечание (причины отклонений)
		всего	РБ	МБ	всего	РБ	МБ	всего	РБ	МБ	всего	РБ	МБ						
1	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Берёзка" с. Посёлок (замена электропроводки)	595996,51	595996,51	0,00	595996,51	595996,51	-0,00	595996,51	595996,51	-0,00	595996,51	595996,51	-0,00	71,1	72,0	Демонтаж и монтаж кабеля, светильников, рубильников, установка розеток и выключателей			
2	Ремонт наружной канализационной системы МАДОУ Детский сад "Рябинка" с.Бичура	625688,00	625688,00	0,00	625688,00	625688,00	0,00	625688,00	625688,00	0,00	625688,00	625688,00	0,00	71,1	72,0	Ремонт канализационной системы			

3	Ремонт МАДОУ детский сад "Рабинка" с.Бичура	243200, 00	24320 0,00	0,0	24320 0,00	24320 00,00	0,00	243200, 00	243 200, 00	0,00	24320 0,00	24320 0,00	0,00	71,1	72,0	Установка металлических дверей			
4	Установка окон из ПВХ профиля в здании МБДОУ детский сад "Ягодка" с. Узкий Луг	50000,0 0	50000, 00	0,0	50000, 00	5000 0,00	0,00	50000,0 0	500 00,0	0,00	50000 ,00	50000 ,00	-	71,1	72,0	Демонтаж и монтаж оконных блоков из ПВХ	3,14		
5	Установка металлических дверей в здании МБДОУ детский сад "Колокольчик" .с. Буй	62068,4 9	62068, 49	0,0	62068, 49	6206 8,49	0,00	62068,4 9	620 68,4	0,00	62068 ,49	62068 ,49		71,1	72,0	Установка металлических дверей в дверные проёмы	3,62		
6	Капитальный ремонт МБДОУ детский сад "Багульник" с.Елань	1209402 ,00	12094 02,00	0,0	12094 02,00	1209 402,0 0	0,00	120940 2,00	120 940 2,00	0,00	12094 02,00	12094 02,00	0,00	71,1	72,0	Ремонт полов, устройство перегородок, замена деревянных окон на окна из ПВХ, замена входной двери,	59,4,6; 65,18; 2,6		
7	Отражение территории МБДОУ детский сад "Полянка" с.Бичура	300000, 00	30000 0,00	0,0	30000 0,00	3000 00,00	0,00	-	-	-	-	-	71,1			Перенос исполнения мероприятия на 2024 год.			

8	Завершение ремонта кровли МБДОУ детский сад "Туяна" у.Шанага	363990, 00	36399 0,00	0,0 0	36399 0,00	36399 90,00	3639 0,00	363990, 00	363 990, 00	0,00	36399 0,00	36399 0,00	0,00	71,1	72,0	Ремонт кровли и			Перенос исполнения мероприятия на 2024 год
9	Ремонт кровли здания МБДОУ детский сад "Колокольчик" с.Буй	990590, 00	99059 0,00	0,0 0	99059 0,00	9905 90,00	0,00							71,1					
10	Ремонт МБОУ "Дабатуйская НОШ" у. Дабатуй	250000, 00	25000 0,00	0,0 0	25000 0,00	2500 00,00	0,00	250000, 00	250 000, 00	0,00	25000 0,00	25000 0,00	0,00	100,00	100,00	Замена окон и дверей	6,3;2		
11	Ремонт здания начальной школы МБОУ Шибертуйская СОШ у.Шибертуй	76733,0 0	76733, 00	0,0 0	76733, 00	7673 3,00	0,00	76733,0 0	767 33,0 0	0,00	76733 ,00	76733 ,00	0,00	100,00	100,00	Ремонт кровли	200		
12	Утепление стены здания МБОУ Харлунская НОШ, ул. Средний Харгун (с западной стороны), ремо нт фронтона.	264444, 00	26444 4,00	0,0 0	26444 4,00	2644 44,00	0,00	264444, 00	264 444, 00	0,00	26444 4,00	26444 4,00	0,00	100,00	100,00	Утепление стен, наружная облицовка стен сайдингом , облицовк а фронтона	43,67; 43,67; 24,105		
13	Ремонт фасада перехода из главного корпуса в спортзал МБОУ	414650, 0	23160 0,0	183 050	41465 0,0	2316 00,0	18305 0,0												Перенос исполнения мероприятия на 2024 год

14	Посельская СОШ с. Поселье	Оснащение МБОУ Окино-Ключёвская СОШ с. Окино-Ключи	100000,00	10000,00	10000,00	1000,00	0,0													Перенос исполнения мероприятия на 2024 год
15	Ремонт гаража МБОУ Бичурская СОШ № 4 с. Бичура	90000,00	90000,00	0,0	90000,00	9000,00	0,0													Перенос исполнения мероприятия на 2024 год
16	Ремонт здания начальной школы МБОУ Шибергуйская СОШ у. Шибергуй (замена кровли, дверных блоков, ремонт крыльца)	598860,00	59886,00	0,0	59886,00	5988,60	0,0													Перенос исполнения мероприятия на 2024 год
17	Приобретение спортивных луков в МБОУ "Потанинская СОШ" с. Потанино	111582,00	11158,20	0,0	11158,20	1115,82	0,00	111582,00	111,582,00	0,00	11158,20	11158,20	0,00	100,00	100,00		Приобретение спортивных луков - 5 шт и сопутствующее оборудование			
18	Приобретение музыкальных инструментов в МБОУ	50000,00	5000,00	0,0	5000,00	500,00	0,00	50000,00	500,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	100,00	100,00		Приобретение 2 акустических гитар и			

	"Буйская СОШ" с.Буй																	синтезато ра				
19	Ограждение территории МБОУ "Бичурская СОШ № I" с.Бичура	380000, 00	38000 0,00	0,0 0	38000 0,00	3800 00,00	0,00		380000, 00	380 000, 00	0,00	38000 0,00	38000 0,00	0,00	100,00	100,0		Устройство о металличе ских столбов и ограждени я из готовых решетчат ых панелей	37 шт,36 шт.			
20	Капитальный ремонт сельского клуба с. Елань	1246913 ,00	12469 13,00	0,0 0	12469 13,00	1246 913,0	0,00		124691 691	0	12469 13,00	12469 13,00	0,00	32,8	32,8		Демонтаж и устройство о крылец, замена кровли, замена полов, электромо нтажные работы, замена когла, ремонт стен и потолков, замена окон	3;0, 7;13 3;30;8,5 7				
21	Ремонт сельского клуба в с.Покровка (замена окон, дверей, освещения)	546304, 00	38314 4,00	163 160 ,00	54630 4,00	3831 44,00	16316 0,00		546304, 00	383 144, 00	1631 60,0	54630 4,00	38314 4,00	1631 60,0 0	32,8	17,2		Демонтаж и установка окон из ПВХ, утепление дверей, установка металличе ских	13,068; 1,7;3,22			

[illegible]

[illegible]

31	Ремонт скважины с. Новосретенка	100000,00	10000,00	0,00	10000,00	1000,00,00	0,00	100000,00	100,000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	3,3	3,3	Ремонт венцов, электротехнические работы, установка ёмкости			
32	Ремонт скважины МБОУ Окино-Ключевская СОШ с. Окино-Ключи	135000,00	13500,00	0,00	13500,00	1350,00,0	0,00	135000,00	135,000,00	0,00	13500,00	13500,00	0,00	3,3		Бурение скважины, погружение насоса			
33	Ремонт скважины с. Петропавловка	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	4000,0,00	0,00	40000,00	400,00,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	3,3		Ремонт кровли, демонтаж и установка ёмкости, ремонт печи			
34	Ремонт скважины с. Покровка	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	3500,0,00	0,00	35000,00	350,00,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	3,3		Ремонт кровли, утепление стен, ремонт печи			
35	Капитальный ремонт скважины МБОУ Гочитская СОШ с. Петропавловка	564155,00	56415,5,00	0,00	56415,5,00	5641,0,00	0,00	564155,00	564,155,00	0,00				100,00		Бурение скважины			
36	Ремонт теплового узла в МБОУ Верхне-Мангиртуйская	600000,00	60000,0,0	0,00	60000,0,0	6000,00,0	0,00	600000,00	600,000,00	0,00	60000,0,0	60000,0,0	0,00	100,00		Разборка и прокладка трубопроводов,			

