



Согласовано:

Председатель комитета по развитию  
инфраструктуры МКУ Администрация  
МО «Бичурский район»  
\_\_\_\_\_ Митапов А.А.  
 » феврале 2019 год

## ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы «Формирование современной городской  
среды на территории муниципального образования «Бичурский  
район» на 2018-2022 годы»  
За 2018 год**

**Ответственный исполнитель:** МКУ Администрация МО «Бичурский район»

**Дата составления отчета:** 25.02.2018 года

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес  
непосредственного исполнителя годового отчета:**

Гонтова Т.В.- консультант сектора строительства и ЖКХ МКУ Администрация  
МО «Бичурский район» 830313341758, t.gontowa@yandex.ru

## СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

I. Задачами работы Администрации по вопросам благоустройства в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бичурский район» на 2018 год» являлись:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
- Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
- Создание условий для реализации муниципальной программы в сельских поселениях Бичурского района

В рамках программы в 2018 году были выполнены запланированные мероприятия по благоустройству парка «Победы»;

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значения показателей целевых индикаторов		Обоснование отклонений значений целевых индикаторов
			Отчетный 2017год		
	<b>Целевой индикатор</b>		План	Факт	
1	доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - %;	%	100	100	
2	количество благоустроенных дворовых территорий, ед	Ед.	0	0	
3	доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - %	%	100	100	
4	количество благоустроенных общественных территорий, ед	Ед.	1	1	

Расчет индикаторов производится следующим образом:

1. Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий в общем количестве дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год определяется как отношение фактически выполненного объема работ к

запланированному по благоустройству общественных и дворовых территорий на планируемый финансовый год в процентном выражении.

2. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год рассчитывается как, например:

В 2018 году согласно адресному перечню запланировано выполнение мероприятий по благоустройству парка Победы (согласно сметного расчета), и не запланированы работы по благоустройству дворовых территорий в с. Бичура (100% от суммы финансирования на с. Бичура на 2018 финансовый год), «Парка отдыха» в с. Малый Куналей и общественной территории «Сурхарбан» в у. Шибертуй (на сумму по 300 тысяч рублей на «Парка отдыха» и общественную территорию «Сурхарбан»). При фактическом выполнении видов работ, указанных в сметных расчетах на 2018 год по каждому объекту благоустройства значение индикатора будет означать 0 дворовых территорий и 3 общественных территории, как запланировано в программе, т.е. количество будет определяться по факту выполнения мероприятий, предусмотренных программой на очередной финансовый год. При этом доля благоустроенных дворовых и общественных территорий за 2018 год будет 100 % согласно запланированным мероприятиям.

II. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Мероприятие	Исполнено	Не исполнено	Причина неисполнения
Благоустройство общественной территории Парк «Победы» в с. Бичура	В рамках программы реализованы мероприятия, согласно сметного расчета и дизайн-проекта, по благоустройству общественной территории Парк «Победы» в с. Бичура, на сумму 1290,097 тыс. руб. Установлено освещение, видеонаблюдение, уложена тротуарная плитка на дорожке к бассейну и на площадках возле памятников, установлено 5 беседок с лавочками и урнами.	-	
Благоустройство общественной территории «Парк отдыха» в с. Малый Куналей	На общественные территории в населенных пунктах численностью свыше 1000 чел., в которых нет многоквартирных домов, финансирование работ по благоустройству составляло 100 тыс руб. (93,9% -ФБ, 6% -РБ, 0,1% -МБ) За счет этих финансовых средств в парке отдыха выполнены работы по сносу аварийного здания, расположенного на территории будущей зоны отдыха, и разравниванию освобожденной территории.	-	
Благоустройство общественной территории «Сурхарбан» в у.	На выделенные в рамках программы 100 тыс. руб. на общественной территории «Сурхарбан» построена сцена и установлены 2 туалета. В последующие годы при выделении	-	

Шибертуй	финансирования, благоустройство территории будет продолжено.		
----------	---	--	--

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Фактором, влияющим на выполнение или невыполнение показателей являются количество запланированных в программе благоустраиваемых территорий, и наличие (отсутствие) финансирования.

Положительным фактором в выполнении намеченных мероприятий является своевременное выполнение подготовительных работ сельскими поселениями, (составление сметных расчетов, прохождение экспертизы сметной стоимости и проведение конкурсных процедур по заключению контрактов (договоров)) и выделение денежных средств из федерального и республиканского бюджетов.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

Объемы бюджетных ассигнований Программы	тыс.руб.					
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2018	1343,781	91,265	1212,516	40,0	0

Объем бюджетных ассигнований на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в с. Бичура	Источники финансирования	Общий объем финансирования, тыс. руб.	В том числе		
			Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет
	2018	0	0	0	0

Объем бюджетных ассигнований на благоустройство общественных территорий (Парк «Победы» в с.Бичура, «Парк отдыха» в с. Малый Куналей, «Сурхарбан» в у. Шибертуй	Источники финансирования	Общий объем финансирования, тыс. руб.	В том числе		
			Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет
	2018	1490,09735	1399,29194	89,31651	1,48861

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В данную программу в 2018 году Постановлением МКУ Администрация МО «Бичурский район» №15 от 27.03.2018 года внесены изменения.

## VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

$$E_i = \frac{T_{fi}}{T_{Ni}} \times 100, \%$$

1.  $E_i$  доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - %;  
По факту выполнения запланированных в программе мероприятий по благоустройству данный индикатор учитывается как исполненный на 100%

$$E_i = \frac{100}{100} * 100 = 100\%$$

2.  $E_i$  количество благоустроенных дворовых территорий, ед

$$E_i = \frac{0}{0} * 100 = 100\%$$

3.  $E_i$  доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - %

$$E_i = \frac{3}{3} * 100 = 100\%$$

4.  $E_i$  количество благоустроенных общественных территорий, ед

$$E_i = \frac{3}{3} * 100 = 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} : 100\%$$

$$E = \frac{100+100+100+100}{4} : 100 = 1,0$$

$$E = 1,00$$

**Уровень эффективности муниципальной программы – эффективный**